



## **Raportul privind lucrările de decolmatare pe cursurile de apă executate de către S.G.A. Olt și S.H.I. Olt pe teritoriul județului Olt în bazinele hidrografice Olt, Dunăre și Vedea , în cursul anului 2023**

Sistemul de Gospodărire a Apelor Olt are în administrare o rețea de cursuri de apă cu o lungime totală de 1318,3 km pe două bazine hidrografice mari, bazinul hidrografic Olt ( 1318,3 km ) și bazinul hidrografic Dunăre ( 64 km ), iar S.H.I Olt administrează în județul Olt cursuri de apă pe bazinul hidrografic Vedea (468 km), respectiv în bazinul hidrografic Călmățui ( 93,0 km).

S.G.A. Olt și S.H.I. Olt au ca atribuții privind întreținerea cursurilor de apă executia de lucrări care, acționând simultan asupra traseului secțiunilor de scurgere și profilului longitudinal al cursului de apă, conduc la obținerea unei albie de scurgere cât mai uniformă și cu variații cât mai mici ale albiei, mărire a capacității de tranzitare a viiturilor în perioada de ape mari, îndepărtând sau cel puțin reducând pericolul revărsării peste maluri și implicit inundarea obiectivelor socio – economice, terenurilor riverane acestora, degradarea malurilor.

Principalele lucrări executate în realizarea scopului precizat mai sus sunt :

- decolmatări și recalibrări ale albiei minore cu ajutorul mijloacelor mecanizate ( excavatoare pe senile, buldozere pe senile, buldoexcavatoare pe roți);
- sistematizarea materialului rezultat în urma operațiilor de decolmatare și recalibrare , pe malurile cursurilor de apă decolmate.

Precizăm că, deși materialul depus are forma unui dig ,nu este construit conform tehnologiei de execuție a digurilor, dar, pe perioade scurte de viituri ,pot menține apele cursului de apă în albie, evitându-se revărsarea peste maluri și producerea de inundații.

Depistarea tronșoanelor de curs de apă care necesită lucrări de întreținere de tipul celor precizate anterior se face în anul premergător execuției, fie ca urmare a solicitării UAT-urilor sau riveranilor fie ca urmare a controlului periodic al rețelei hidrografice , în scopul

### **Adresa de corespondență**

str. Strehareți, nr. 156, cod 230088, Slatina, Olt  
Fax +40 249 434201  
E-mail: [dispecerat.ot@dao.rowater.ro](mailto:dispecerat.ot@dao.rowater.ro)

COD FISCAL: RO23730128;  
COD IBAN: RO35 TREZ 5065 0170 1X00 9242  
CIF TREZORERIE 18350947

sesizării și remedierii degradărilor de albie și maluri, executat de personalul propriu cu atribuții în acest sens .

Dupa depistarea tronsoanelor care necesita lucrari de intretinere se intocmesc, in baza masuratorilor din teren, documentatii de executie ce vor fi propuse spre aprobare de catre ABA – urile Olt si Arges – Vedea prin Planul tehnic si , dupa aprobare , pe baza de ordin de incepere , se realizeaza lucrarilor de decolmatare.

Situația decolmatărilor executate de către S.G.A. Olt în anul 2023 la data de 31.10.2023 se prezintă astfel:

1. Decolmatare mecanică pr. Iminog, com Perieti – 2.80 km/3,01 mii mc;
2. Decolmatare mecanica pr. Dârjov, com. Brebeni- 1,60 km/3.51 mii mc;
3. Decolmatare mecanică pr. Teslui, com. Oporelu-3.60 km/7,15 mii mc;
- 4 Decolmatare mecanică pr. Caluiet, com. Oboga- 2.7 km/4.60 mii mc;
5. Decolmatare mecanică pr. Iminog, com. Schitu- 0.90 km/2,69 mii mc;
6. Decolmatare mecanică pr. Cungrea, com. Cungrea- 2.10 km/5.26 mii mc;
7. Decolmatare mecanică pr. Sâi, com. Dăneasa- 3.50 km/5.38 mii mc;
8. Decolmatare mecanică pr. Sâi, com. Sprâncenata- 2.30 km/4.33 mii mc;
9. Decolmatare mecanică pr. Sâi, oraș Draganesti- 2.10 km/5.27 mii mc;
10. Decolmatare mecanică pr. Birlui, com. Bobicesti-1,10 km/2.40 mii mc;
11. Decolmatare mecanică pr. Gemartalui, com. Baldovinesti- lucrarea este in curs de executie cu doua excavatoare pe senile din dotarea unitatii, pana la data prezenta fiind executate lucrari pe cca 0.80 km/1.00 mii mc.

Astfel pentru anul în curs, pina la aceasta data, S.G.A. Olt a excutat un total de 23.70 km decolmatări pe cursurile apă interioare cu un volum total excavat de 44.60 mii mc, planul tehnic aprobat pentru intervențiile corective în zonele vulnerabile fiind executat in proportie de 96%, iar pana la sfarsitul anului vor fi realizate in totalitate volumele de lucrari aprobate.

Situația decolmatărilor executate de către S.H.I. Olt:

Pînă la data de 22.11.2023 , S.H.I. Olt – Jitaru a realizat cu mijloacele mecanice propria lucrarea de decolmatare mecanică albie pârâu Plapcea zona amonte si aval pod CF , oraș Potcoava , judetul Olt , km 3 + 500 ÷ 6 + 000 , L = 2,7 km / V = 22,63 mii mc ;  
Nu s-au realizat alte lucrari de decolmatare deoarece, în cursul anului 2023, excavatorul pe senile din dotare a avut perioade foarte mari de nefunctionare datorita unor defectiuni

( sistemul de răcire al motorului , sistemul de rulaj ) pentru care s-au gasit cu dificultate surse de finantare in vederea executarii lucrarilor de reparatii .

În prezent excavatorul este defect .

Cu respect,

S.G.A. Olt

S.H.I. Olt - Jitaru

DIRECTOR  
ing. Adi Florinel BARBU

DIRECTOR  
ing. Nicolae EREMIA

INGINER SEF,  
ing. Tudor PADURARU

INGINER SEF,  
Ing. Alexandru Giugiuc