




↓ INFORMARE CU PRIVIRE LA ASIGURAREA UTILAJELOR SI A STOCURILOR DE MATERIALE NECESARE DRUMURILOR NATIONALE PENTRU IARNA 2018 – 2019

Secția Drumuri Naționale Slatina este o instituție subordonată Direcției de Drumuri și Poduri Craiova – Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere S.A.

Rețeaua de drumuri naționale pe teritoriul județului Olt este formată din :

- drumuri europene (două) și o variantă de ocolire a drumului European DN 6 (E70) :
 - DN 65 (E574) km 21+250 – 90+050, lim. județ DJ – lim. județ AG, L = 68,800 km, din care 5,000 km aflat în administrarea municipiului Slatina între km 49+000 – 54+000, nivel de viabilitate I;
 - DN 6 (E70) km 132+435 – 185+230, lim. județ TR – lim. județ DJ, L = 52,795 km, din care 4,800 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 172+000 – 176+800, nivel de viabilitate I;
 - VO 6G km 0+000 – 10+345, varianta de ocolire a municipiului Caracal, nivel I de viabilitate, L = 10,345 km.
- drumuri naționale (patru) :
 - DN 64 km 0+000 – 63+880, Caracal – Ganeasa – Dragășani, L = 63,880 km, din care 2,200 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 2+200 și 4,570 km aflați în administrarea municipiului Dragășani între km 59+310 – 63+880, nivel de viabilitate I;
 - DN 54 km 0+000 – 54+500, Caracal – Corabia – lim. județ TR, L = 54,200 km, din care 1,550 km aflați în administrarea municipiului Caracal între km 0+000 – 2+200, nivel de viabilitate II;
 - DN 54 A km 0+000 – 29+000, Corabia – lim. județ DJ, L = 29,000 km, nivel de viabilitate II;



- DN 67 B km 115+805 – 158+200, Drăgășani – lim. județ Argeș, L = 42,395 km, din care 1,545 km aflați în administrarea municipiului Drăgășani între km 115+805 – 117+350, nivel de viabilitate II.

În luna mai a anului 2018 SDN Slatina a preluat și varianta de ocolire a municipiului Caracal VO 6G, în lungime de 10,345 km, astfel a crescut numărul de kilometri fizici aflați în administrarea SDN Slatina cu 10,345 km, de la 291,340 km la 301,685 km.

Secția Drumuri Naționale Slatina are în subordine 6 baze de dezapezire :

- Baza Găneasa, sector de activitate DN 65 km 21+250 – 42+400, L = 21,150 km; DN 64 km 2+200 – 34+000, L = 31,800 km;
- Baza Slatina, sector de activitate DN 65 km 42+400 – 49+000, km 54+000 – 65+000, L = 17,600 km;
- Baza Optași, sector de activitate DN 65 km 65+000 – 90+050, L = 25,050 km
- Baza Caracal, sector de activitate DN 6 km 132+435 – 172+000, L = 39,565 km, DN 54 km 1+550 – 15+000, L = 13,450 km, VO 6G km 0+000 – 10+345, varianta de ocolire a municipiului Caracal, L = 10,345 km;
- Baza Corabia, sector de activitate DN 54 km 15+000 – 54+500, L = 39,500 km, DN 54 A km 0+000 – 29+000, L = 29,000 km;
- Baza Drăgășani, sector de activitate DN 64 km 34+000 – 59+310, L = 25,310 km, DN 67 B km 117+350 – 158+200, L = 40,850 km

Planul de iarnă pentru 2018 – 2019 este aprobat la numărul maxim de utilaje pentru 291,34 km fizici fără a fi luată în calcul și variantă de ocolire VO 6G.

Conducerea și coordonarea activității de prevenire și intervenție pentru combaterea poleiului și înzăpezirii drumurilor se realizează prin comandamente instituite la nivel central și teritorial (C.N.A.I.R. SA – D.R.D.P. CRAIOVA – S.D.N. SLATINA) de către administratorul drumului public, aprobate prin ordine și decizii, conform "Normativului privind prevenirea și combaterea înzăpezirii drumurilor publice" Indicativ AND 525-2013.

S-a început punerea în ordine a drumurilor pentru intrarea în iarnă de la data de 01.09.2018.

În programul de punere în ordine a drumurilor pentru iarnă 2018 – 2019 s-au propus 20.000 mp reparatii suprafete izolate din care s-au realizat 16.305 mp în regie; 10.000 ml colmatari pentru care se va incepe executia după data de 15.10.2018; pregatirea pentru



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.
Direcția Regională de Drumuri și Poduri – Craiova

S.D.N. Slatina

str. Pitești Nr.187, Cod Postal 200768, Fax (+40)249431253, Tel (+40)249413380,

e-mail: tehnicsl@slatina.drpcv.ro

CUI 16054388; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr.16582



iarna a bazelor de dezapezire se va finaliza în luna octombrie 2018; s-au executat marcajele pe drumul national DN 65 (E574) urmând a se realiza și pe celelalte drumuri, în cel mai scurt timp;

Se va începe montarea semnalizării de iarnă care se va finaliza până la data de 15.11.2018, conform Normativelor în vigoare.

În vederea pregătirii unităților operative de acțiune pe timpul iernii s-au făcut din timp verificări pe teren referitoare la starea clădirilor, instalațiilor electrice, de alimentare cu apă, sanitare și canalizare, de încălzire, a mijloacelor de informare de radiotelefonie meteorologică, starea cazarmamentului, echipamentelor de PSI și de protecție, a depozitelor de carburanți, lubrifianți, materiale antiderapante sau chimice în urma cărora s-au stabilit măsurile necesare în scopul creării unor condiții corespunzătoare desfășurării operative a activității unităților pe toată durata iernii. În urma acestor verificări s-a început remedierea problemelor constatate la bazele de dezapezire care se va finaliza până la data de 01.11.2018.

Materialul antiderapant (sare) existent în bazele de dezapezire este în procent de 31% (2.195 to), Clorura de calciu (CaCl_2) în procent de 13% (5 to), conform Normativului AND 525/2013 până la data de 30.11.2018 trebuie asigurat un stoc de material antiderapant în proporție de 35% iar până la data de 31.12.2018 în proporție de 75%, urmând ca diferența până la 100% să se aprovizioneze în trimestrul I al anului 2019. Pentru iarna 2018 – 2019 avem încheiate contracte de aprovizionare cu materiale antiderapante, nu se vor mai aproviziona cantități de nisip.

S-au întocmit adrese pentru obținerea acordurilor proprietarilor de terenuri acolo unde se vor amplasa panourile parazăpezi în lungime de 10.110 ml.

Panourile de parazăpezi ce urmează a fi folosite pentru apărarea drumurilor s-au reparat și depozitat corespunzător, iar montarea lor se va face în funcție de disponibilizarea terenurilor, având termen 1 decembrie, cu prioritate în zonele predispușe la înzăpezire.

S-a reparat cu mijloace proprii și s-a înlocuit parapetul metalic în zonele în care s-au produs accidente ce au dus la deteriorarea acestuia; această acțiune este permanentă.



COMPANIA NATIONALA DE ADMINISTRARE A INFRASTRUCTURII RUTIERE S.A.

Directia Regionala de Drumuri si Poduri - Craiova

S.D.N. Slatina

str. Pitesti Nr.187, Cod Postal 200768, Fax (+40)249431253, Tel (+40)249413380,

e-mail: tehnicisl@slatina.drpcv.ro

CUI 18054368; J40/552/15.01.2004; Capital social 16.377.920 RON

Operator de date cu caracter personal nr.16582



Pe toate drumurile naționale de pe raza județului Olt s-au executat toaletări de plantații (tăieri de pomi uscați și drajoni) pentru evitarea producerii unor evenimente de blocare a traficului prin caderi de arbori și crengi;

Se va instrui tot personalul care participă la activitatea de dezăpezire privind modul de intervenție și acționare pentru combaterea poleiului și înzăpezirii;

Începând cu data de 01.11.2018 se instituie serviciul de permanență la SDN și bazele de dezăpezire.

S-a făcut revizuirea și repararea utilajelor, a echipamentelor și mijloacelor de transport din dotare prevăzute în programul de iarnă, și a spațiilor de cazare, de garare utilaje și parcare. SDN Slatina deține un număr de 14 utilaje proprii care vor participa la activitatea de dezăpezire. Conform Planului de iarnă se vor închiria 37 utilaje permanente plus 4 stații de preparare CaCl_2 și 17 utilaje la cerere.

Pentru iarna 2018 – 2019 SDN Slatina are încheiat Acord cadru de întreținere curentă pe timp de iarnă cu S.C. CLEAN PREST S.R.L.

In concluzie SDN Slatina este pregatita sa gestioneze si sa actioneze conform Normativelor in vigoare pentru prevenirea si combaterea inzapezirii si de asemenea va colabora cu toate institutiile publice cu atributii in domeniul gestionarii situatiilor exceptionale: PREFECTURA , CJ , ISU , SR , AMBULANTA, JANDARMERIA, etc.

Șef Secție SDN Slatina

Ing. Motorga Adrian

